Xavier Russell

XAVIER FIGUEROA

SERVICIOS DE INGENIERÍA & AUTOMATIZACIÓN

Urb. San Francisco Mz. A Lt. 20, Amarilis - Huánuco | Móvil / WhatsApp: (+51) 920 019 377 | Correo: xafiruss@gmail.com

XF-CER-F-2024-0001

Emisión: **27 de Octubre de 2024**
Garantía hasta: **27 de Octubre de 2025**

CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y GARANTÍA

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ALARMA CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
PROMOTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 'LA DIVINA MISERICORDIA' S.R.L.

NÚMERO DE R.U.C.:
20404581741

UBICACIÓN / PREDIO EVALUADO:
Sede Principal / Local Educativo – Jr. Crespo Castillo N° 667

DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN:
Huánuco – Huánuco – Huánuco

Por medio de la presente, se certifica formalmente que nuestro personal técnico especializado ha realizado la inspección técnica integral, mantenimiento preventivo, pruebas de conectividad en bucle, pruebas de activación en tiempo real y verificación de operatividad del **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS** instalado en las instalaciones del cliente, acreditando que la central de control normada, teclado de supervisión y los **50 DETECTORES DE HUMO** se encuentran **100% OPERATIVOS Y CALIBRADOS** para una respuesta inmediata ante contingencias, bajo estricto cumplimiento del **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE – Norma A.130)** y estándares internacionales **NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code)**.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE	MARCA / MODELO	CANT.	DIAGNÓSTICO
01	**Central de Alarma Contra Incendios** con tarjeta principal, relay, fuente y transformador en gabinete metálico rojo	DSC PowerSeries PC1832	01	✓ OPERATIVO
02	**Teclado Alfanumérico LCD** con pantalla retroiluminada de supervisión de eventos, zonas y estado del sistema	DSC LCD Series	01	✓ OPERATIVO
03	**Sensores de Humo Fotoeléctricos** de 12V / 4 hilos centralizados y conectados a los lazos de detección del panel	DSC / HAGROY / SYSTEM S.	50	✓ OPERATIVO
04	**Estaciones Manuales de Emergencia (Pulsadores)** de palanca de simple/doble acción con reset	HAGROY / MIRCOM	04	✓ OPERATIVO
05	**Sirena Electrónica de Alta Potencia (Bocina 30W)** para alerta y evacuación audible general	DSC / HAGROY 30W	01	✓ OPERATIVO
06	**Batería de Respaldo Sellada 12V 7.0Ah** libre de mantenimiento (autonomía continua ante corte de fluido eléctrico)	RITAR RT1270 (12V 7Ah)	01	✓ OPERATIVO
07	**Línea de Cableado Normado FPL Anti-llama** 2×18 AWG apantallado y canalización conduit adosada	FPL CERTIFICADO	GLB	✓ CONFORME

CERTIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD & GARANTÍA TÉCNICA:
Nuestra entidad certifica la óptima funcionalidad y operatividad de la totalidad de los **50 detectores de humo** y componentes del sistema centralizado **DSC PowerSeries** detallados, garantizando su desempeño técnico ininterrumpido por un período de **01 AÑO (12 MESES)** calendario, condicionado a la correcta preservación y a sus mantenimientos preventivos normados. Válido para fines de acreditación ante la **Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) / Defensa Civil** y autoridades municipales.

VALIDACIÓN DIGITAL QR
XF-CER-F-2024-0001

ESTÁNDARES CUMPLIDOS:

RNE NORMA A.130 | NFPA 72 | NTP 350.043 | ITSE / CNE

Constancia expedida en Amarilis, Huánuco, Perú conforme a ley.

Pro. Tec. Xavier Figueroa S.
Especialista en Seguridad Electrónica & Automatización
Ingeniería y Servicios Especializados