Xavier Russell

XAVIER FIGUEROA

SERVICIOS DE INGENIERÍA & AUTOMATIZACIÓN

Urb. San Francisco Mz. A Lt. 20, Amarilis - Huánuco | Móvil / WhatsApp: (+51) 920 019 377 |
Correo: xafiruss@gmail.com

XF-CER-F-2026-0001

Emisión: **29 de Octubre de 2026**
Garantía hasta: **29 de Octubre de 2027**

CONSTANCIA DE OPERATIVIDAD Y GARANTÍA

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ALARMA CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
LA DIVINA MISERICORDIA

NÚMERO DE R.U.C.:
20404581741

UBICACIÓN / PREDIO EVALUADO:
JR. CRESPO CASTILLO NRO 667 (HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO)

DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN:
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

Por medio de la presente, se certifica formalmente que nuestro personal técnico especializado ha realizado la inspección técnica integral, mantenimiento preventivo, pruebas de conectividad en bucle, pruebas de activación en tiempo real y verificación de operatividad del **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CENTRALIZADA CONTRA INCENDIOS** instalado en las instalaciones del cliente, acreditando que todos sus componentes se encuentran **100% OPERATIVOS Y CALIBRADOS** para una respuesta inmediata ante contingencias, bajo estricto cumplimiento del **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE – Norma A.130)** y estándares internacionales **NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code)**.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO / COMPONENTE	MARCA / MODELO	CANT.	DIAGNÓSTICO
01	**Central de Alarma Contra Incendios con tarjeta principal, relay, fuente y transformador en gabinete rojo**	DSC PowerSeries PC1832	01	✓ OPERATIVO
02	**Teclado Alfanumérico LCD con pantalla retroiluminada de supervisión de zonas y estado del sistema**	DSC LCD Series	01	✓ OPERATIVO
03	**Sensores de Humo Fotoeléctricos normalizados 12V / 4 hilos centralizados y conectados al panel**	DSC / HAGROY / SYSTEM S.	50	✓ OPERATIVO
04	**Estaciones Manuales de Emergencia (Pulsadores) de palanca con llave de reset**	HAGROY / MIRCOM	04	✓ OPERATIVO
05	**Sirena Electrónica de Alta Potencia (Bocina de 30W) para evacuación audible**	HAGROY / DSC 30W	01	✓ OPERATIVO
06	**Batería de Respaldo Sellada 12V 7.0Ah libre de mantenimiento (autonomía ante corte de energía)**	RITAR RT1270 (12V 7Ah)	01	✓ OPERATIVO
07	**Línea de Cableado Normado FPL Anti-llama 2×18 AWG apantallado y canalización conduit**	FPL CERTIFICADO	GLB	✓ CONFORME

CERTIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD & GARANTÍA TÉCNICA:
Nuestra entidad certifica la óptima funcionalidad y operatividad de la totalidad de los dispositivos detallados en el presente informe, garantizando su desempeño técnico ininterrumpido por un período de **01 AÑO (12 MESES)** calendario, condicionado a la correcta preservación y a la ejecución de sus mantenimientos preventivos normados. El presente documento se expide como constancia válida para fines de acreditación ante la **Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) / Defensa Civil** y autoridades municipales competentes.

VALIDACIÓN DIGITAL QR
XF-CER-F-2026-0001-20404581741

ESTÁNDARES CUMPLIDOS:
RNE NORMA A.130 | NFPA 72 | NTP 350.043 | ITSE / CNE

Constancia expedida en Amarilis, Huánuco, Perú conforme a ley.

Pro. Tec. Xavier Figueroa S.
Especialista en Seguridad Electrónica & Automatización
Redes y Servicios Especializados

FIRMA DIGITAL XRFA
Fecha: 29/10/2026 12:16:38 p. m.
✓ Cert. Digital X.509